

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

18-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 1 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213AA001614301090	01 PIM: MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	860.00	PERSONAS
1209AA002612301090	02 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	256,700.00	256,700.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1209AA003612301090	03 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS AREA DEL DIF (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	290,000.00	290,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,650.00	PERSONAS
1210AA006614301090	06 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOS (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	570,010.00	570,010.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	800.00	PERSONAS
1210AA007614301090	07 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMUNIDADES RURALES)	0071 LOCALIDADES VARIAS	982,581.24	982,581.24	0.00	---	68.38	1.00	LOTE	1,650.00	PERSONAS
1209AA004614301090	04 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PLAZA CENTRAL (CAB. MPAL.)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,020,286.84	1,020,286.84	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,199,578.08 4,199,578.08 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1604AA008515101040	08 PIM: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,932.33	22,932.33	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	10.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	------	-------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

22,932.33 22,932.33 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1713AA005612301090	05 PIM: REHABILITACION DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ENTREGA DE LAMINAS (LOC. VARIAS)	0071 LOCALIDADES VARIAS	977,067.67	977,067.67	0.00	---	92.75	1.00	LOTE	450.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

977,067.67 977,067.67 0.00

Sub Total por Programa

5,199,578.08 5,199,578.08 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

5,199,578.08 5,199,578.08 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

18-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 2 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0905EA027614301090	27 EA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. DE LA LOCALIDAD DE PORFIRIO ENCINO.	0072 PORFIRIO ENCINO	1,201,384.28	1,201,384.28	0.00	--	0.00	675.00	M2	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,201,384.28	1,201,384.28	0.00						
Sub Total por Programa			1,201,384.28	1,201,384.28	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES											
0103EA045911201090	45 EA: AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO SIMPLE ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,716,456.81	18,716,456.81	0.00	--	57.62	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			18,716,456.81	18,716,456.81	0.00						
Sub Total por Programa			18,716,456.81	18,716,456.81	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
0501EA001615101090	01 EA: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL KM. 0+000 AL 2+500, TRAMO INSURGENTE PICOTE - GUADALUPE MAZANIL, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE, EN LA LOC. INSURGENTE PICOTE.	0006 INSURGENTES PICOTE	6,610,437.04	6,610,437.04	0.00	--	79.71	2.50	KILOMETROS	738.00	PERSONAS
0501EA003615101090	03 EA: CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM. 2+300 AL 3+300, TRAMO LAS CRUCES - RIO GRANDE, INCLUYE OBRAS DE DRENAJE (2DA. ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,969,364.50	1,969,364.50	0.00	--	78.70	1.00	KILOMETROS	205.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,579,801.54	8,579,801.54	0.00						
09 CALLE (OIR)											
0903EA008615101090	08 EA: CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN CALLE MIGUEL HIDALGO, BARRIO SAN PABLO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,261,178.02	1,261,178.02	0.00	--	0.00	654.58	M2	1,738.00	PERSONAS
0901EA002615301090	02 EA: REVESTIMIENTO DE CALLES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,314,581.30	1,314,581.30	0.00	--	80.14	3.00	KILOMETROS	1,921.00	PERSONAS

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

18-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 3 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

2,575,759.32 2,575,759.32 0.00

21 REVESTIMIENTO

2105EA005615301090	05 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO TRAMO SAN JUAN DE LA MONTAÑA - PICOTE PAMALA. EN EL MUNICIPIO DE SITALA EN LA LOCALIDAD DE PICOTE PAMALA.	0025 PICOTE PAMALA	4,992,905.26	4,992,905.26	0.00	---	82.47	7.88 KM-M3	816.00	PERSONAS
2105EA004615301090	04 EA: REVESTIMIENTO DE CALLE, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDA DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA.	0022 SAN JUAN DE LA MONTAÑA	1,664,496.81	1,664,496.81	0.00	---	0.00	3.34 KILOMETROS	1,205.00	PERSONAS
2105000256153010900	25 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO EN DISTINTOS RAMALES, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL.	0021 SANTA ISABEL	2,864,505.09	2,864,505.09	0.00	---	0.00	4.53 KILOMETROS	391.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

9,521,907.16 9,521,907.16 0.00

65 TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS

6501EA028612101090	28 EA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO.	0005 GOLONCHAN VIEJO	2,499,965.72	2,499,965.72	0.00	---	67.57	884.00 M2	942.00	PERSONAS
--------------------	--	----------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,499,965.72 2,499,965.72 0.00

Sub Total por Programa

23,177,433.74 23,177,433.74 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0101EA024611101090	24 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA.	0003 SANTA CRUZ LA REFORMA	4,541,992.34	4,541,992.34	0.00	---	0.00	1,080.00 M2	160.00	PERSONAS
0101EA029611101090	29 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SHUCAIL.	0088 GUADALUPE SHUCAIL	2,043,896.56	2,043,896.56	0.00	---	0.00	486.00 M2	72.00	PERSONAS
0101EA006611101090	06 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA.	0003 SANTA CRUZ LA REFORMA	2,838,745.20	2,838,745.20	0.00	---	0.00	675.00 M2	10.00	PERSONAS

Municipio de : SITALÁ

18-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 4 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101EA012611101090	12 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PEDRO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,633,593.86	3,633,593.86	0.00	---	44.53	864.00	M2	128.00	PERSONAS
0101EA013611101090	13 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA UNION.	0016 LA UNION	3,406,494.24	3,406,494.24	0.00	---	0.00	810.00	M2	120.00	PERSONAS
0101EA018611101090	18 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD PICOTE PAMALA.	0025 PICOTE PAMALA	3,747,143.66	3,747,143.66	0.00	---	0.00	891.00	M2	132.00	PERSONAS
0101EA011611101090	11 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN CABECERA MUNICIPAL, BARRIO SAN PABLO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,838,745.20	2,838,745.20	0.00	---	56.99	675.00	M2	100.00	PERSONAS
0101EA016611101090	16 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE.	0006 INSURGENTES PICOTE	3,974,243.27	3,974,243.27	0.00	---	0.00	945.00	M2	140.00	PERSONAS
0101EA019611101090	19 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EL LA LOCALIDAD DE LA MERCED.	0051 LA MERCED	1,816,796.92	1,816,796.92	0.00	---	0.00	891.00	M2	132.00	PERSONAS
0101EA020611101090	20 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO ANHELO.	0012 EL ROSARIO ANELHO	2,157,446.34	2,157,446.34	0.00	---	0.00	513.00	M2	76.00	PERSONAS
0101EA022611101090	22 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,541,992.34	4,541,992.34	0.00	---	0.00	1,080.00	M2	160.00	PERSONAS
0101EA023611101090	23 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE UNION JAGUALA.	0087 UNION JAGUALA	1,703,247.12	1,703,247.12	0.00	---	0.00	432.00	M2	60.00	PERSONAS
0101EA017611101090	17 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA.	0035 LA GLORIA	1,249,047.90	1,249,047.90	0.00	---	0.00	297.00	M2	44.00	PERSONAS

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

18-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 5 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101EA015611101090	15 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE.	0006 INSURGENTES PICOTE	3,974,243.27	3,974,243.27	0.00	---	0.00	945.00	M2	140.00	PERSONAS
0101EA014611101090	14 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD GUADALUPE MAZANIL.	0050 GUADALUPE MAZANIL	1,476,147.48	1,476,147.48	0.00	---	0.00	351.00	M2	52.00	PERSONAS
0101EA021611101090	21 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN CABECERA MUNICIPAL, BARRIO GUADALUPE.	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,589,697.31	1,589,697.31	0.00	---	0.00	378.00	M2	56.00	PERSONAS
0101EA009611101090	09 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHUTEL	0023 SAN PEDRO CHUTEL	3,065,844.80	3,065,844.80	0.00	---	0.00	729.00	M2	108.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			48,599,317.81	48,599,317.81	0.00						
05	TECHO FIRME										
0505EA026611301090	26 EA: REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL.	0082 NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZATEL	798,355.34	798,355.34	0.00	---	0.00	1,091.85	M2	124.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			798,355.34	798,355.34	0.00						
Sub Total por Programa			49,397,673.15	49,397,673.15	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			92,492,947.98	92,492,947.98	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0101FA007221102160	07 FA: ADQUISICION DE DESPENSAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	100.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0102FA008355102160	08 FA: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,006.00	18,006.00	0.00	---	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			368,006.00	368,006.00	0.00						
Sub Total por Programa			368,006.00	368,006.00	0.00						

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

18-ago.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 6 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

0202FA001921201090	01 FA: PAGO DE INTERESES POR EL CREDITO SIMPLE ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,832,330.79	2,832,330.79	0.00	--	75.76	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	----	-------	------	------------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

2,832,330.79 2,832,330.79 0.00

Sub Total por Programa

2,832,330.79 2,832,330.79 0.00

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA

0102FA002122102010	02 FA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (DIGNIFICACION POLICIAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,318,532.48	2,318,532.48	0.00	--	50.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0102FA002132202010	02 FA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (DIGNIFICACION POLICIAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	386,422.08	386,422.08	0.00	--	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0102FA002159202010	02 FA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (DIGNIFICACION POLICIAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	--	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0102FA002399202010	02 FA: IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA, (DIGNIFICACION POLICIAL).	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,000.00	85,000.00	0.00	--	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

3,089,954.56 3,089,954.56 0.00

02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD

0204FA003334102010	03 FA: EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA Y CURSOS DE CAPACITACION.	0001 CABECERA MUNICIPAL	262,400.00	262,400.00	0.00	--	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	----	------	------	------------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

262,400.00 262,400.00 0.00

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306FA004283102010	04 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	129,195.00	129,195.00	0.00	--	100.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0306FA004261102010	04 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	--	60.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0306FA004345102010	04 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	--	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

18-ago.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

Pág. 7 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0306FA004355102010	04 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0306FA004122102010	04 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	306,360.00	306,360.00	0.00	---	50.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0306FA004132202010	04 FA: EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	51,060.00	51,060.00	0.00	---	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			956,615.00	956,615.00	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA005122102010	05 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	134,798.40	134,798.40	0.00	---	50.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0414FA005132202010	05 FA: PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COORDINACION DE PREVENCIÓN DEL DELITO).	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,466.40	22,466.40	0.00	---	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			157,264.80	157,264.80	0.00						
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											
0621FA006565102010	06 FA: ADQUISICIÓN DE RADIOCOMUNICACION Y SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	318,115.07	318,115.07	0.00	---	54.31	1.00	ELECTRIFICACION	15,518.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			318,115.07	318,115.07	0.00						
Sub Total por Programa			4,784,349.43	4,784,349.43	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA009272102160	09 FA: EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	228,329.70	228,329.70	0.00	---	0.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
0203FA010253102160	10 FA: ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	100.00	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			328,329.70	328,329.70	0.00						
Sub Total por Programa			328,329.70	328,329.70	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,313,015.92	8,313,015.92	0.00						

Municipio de : SITALÁ

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 30/06/2023

AFFPOA

18-ago.-23

Pág. 8 de 8

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Total General

106,005,541.98 106,005,541.98 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

SINDICO

ABELARDO PEREZ NUÑEZ

PRESIDENTE