

Municipio de : SITALÁ

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1209AA004614301090	04 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PLAZA CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	899,291.68	899,291.68	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1210AA007614301090	07 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMUNIDADES RURALES)	0071 LOCALIDADES VARIAS	382,989.41	382,989.41	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	1,650.00	PERSONAS
1209AA002612301090	02 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1209AA003612301090	03 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DIF	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	1,650.00	PERSONAS
1210AA006614301090	06 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	800.00	PERSONAS
1213AA001614301090	01 PIM: MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	860.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,162,281.09	4,162,281.09	0.00						
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA											
171300005614301090	05 PIM: REHABILITACION DE VIVIENDA A TRAVES DE ENTREGA DE LAMINAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,708.32	2,000,708.32	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	450.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,000,708.32	2,000,708.32	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			6,162,989.41	6,162,989.41	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			6,162,989.41	6,162,989.41	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES											
0103EA045911201090	45 EA: AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO SIMPLE ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,301,900.89	14,301,900.89	0.00	---	85.07	1.00	EXPEDIENTE	1,518.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			14,301,900.89	14,301,900.89	0.00						

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

13-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Pág. 2 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Programa**

14,301,900.89 14,301,900.89 0.00

**VI VIVIENDA**

**01 CUARTO DORMITORIO**

0101EA010611101090	10 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL.	0028 CHABECLUMIL	1,589,697.34	1,589,697.34	0.00	---	39.73	378.00 M2	56.00	PERSONAS
--------------------	--	------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-----------	-------	----------

**Sub Total por Subprograma**

1,589,697.34 1,589,697.34 0.00

**Sub Total por Programa**

1,589,697.34 1,589,697.34 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

15,891,598.23 15,891,598.23 0.00

**EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES**

**U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**

**01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD**

0107EC034334101090	34 EC: CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN SITALA	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00 CURSOS	1,738.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	-------------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

480,000.00 480,000.00 0.00

**Sub Total por Programa**

480,000.00 480,000.00 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

480,000.00 480,000.00 0.00

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO**

**OF OBLIGACIONES FINANCIERAS**

**02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS**

0202000019212010900	01 FA: PAGO DE INTERESES POR EL CREDITO SIMPLE ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	782,250.43	782,250.43	0.00	---	97.51	1.00 EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-----------------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

782,250.43 782,250.43 0.00

**Sub Total por Programa**

782,250.43 782,250.43 0.00

**Municipio de : SITALÁ**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

**AFFPOA**

13-nov.-24

Pág. 3 de 3

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

782,250.43      782,250.43      0.00

**Total General**

23,316,838.07      23,316,838.07      0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
MARIANO PEREZ JUAREZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
JUANA DEARA GUTIERREZ

SINDICO

\_\_\_\_\_  
ELVIA LORENA CRUZ LOPEZ

PRESIDENTE