

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

16-may.-24

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213AA001614301090	01 PIM: MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	---	41.67	1.00	LOTE	860.00	PERSONAS
1209AA002612301090	02 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	499,291.68	499,291.68	0.00	---	70.04	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1209AA003612301090	03 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL DIF	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	1,650.00	PERSONAS
1209AA004614301090	04 PIM: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PLAZA CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	500.00	PERSONAS
1210AA006614301090	06 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	800.00	PERSONAS
1210AA007614301090	07 PIM: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (COMUNIDADES RURALES)	0071 LOCALIDADES VARIAS	382,989.41	382,989.41	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	1,650.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,162,281.09 4,162,281.09 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

171300005614301090	05 PIM: REHABILITACION DE VIVIENDA A TRAVES DE ENTREGA DE LAMINAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,708.32	2,000,708.32	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	450.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	--------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,000,708.32 2,000,708.32 0.00

Sub Total por Programa

6,162,989.41 6,162,989.41 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

6,162,989.41 6,162,989.41 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES

0103EA045911201090	45 EA: AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO SIMPLE ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,301,900.89	14,301,900.89	0.00	---	26.67	1.00	EXPEDIENTE	1,518.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	---------------	---------------	------	-----	-------	------	------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

14,301,900.89 14,301,900.89 0.00

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

16-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 2 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

14,301,900.89 14,301,900.89 0.00

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

0505EA019615301090	19 EA: REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA.	0003 SANTA CRUZ LA REFORMA	2,116,368.54	2,116,368.54	0.00	---	0.00	3.14 KILOMETROS	1,018.00	PERSONAS
0505EA007615301090	07 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE PROFIRIO ENCINO.	0072 PORFIRIO ENCINO	3,758,442.93	3,758,442.93	0.00	---	0.00	3.80 KILOMETROS	306.00	PERSONAS
0505EA008615301090	08 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PORVENIR	0007 NUEVO PORVENIR	2,566,812.39	2,566,812.39	0.00	---	0.00	2.70 KILOMETROS	315.00	PERSONAS
0505EA009615301090	09 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LA REFORMA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,121,095.93	2,121,095.93	0.00	---	0.00	3.15 KILOMETROS	1,018.00	PERSONAS
0505EA014615301090	14 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA.	0085 LA PALMA	3,604,859.09	3,604,859.09	0.00	---	0.00	6.10 KILOMETROS	280.00	PERSONAS
0505EA013615301090	13 EA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL INTERCOMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA.	0084 SANTA BARBARA.	3,523,841.96	3,523,841.96	0.00	---	0.00	3.91 KILOMETROS	250.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

17,691,420.84 17,691,420.84 0.00

Sub Total por Programa

17,691,420.84 17,691,420.84 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0101EA012611101090	12 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE GOLONCHAN VIEJO.	0005 GOLONCHAN VIEJO	3,747,143.73	3,747,143.73	0.00	---	0.00	891.00 M2	132.00	PERSONAS
0101EA011611101090	11 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA SAN JUAN.	0090 LA PALMA SAN JUAN	1,589,697.34	1,589,697.34	0.00	---	0.00	378.00 M2	56.00	PERSONAS

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

16-may.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Pág. 3 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101EA010611101090	10 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL.	0028 CHABECLUMIL	1,589,697.34	1,589,697.34	0.00	---	0.00	378.00	M2	56.00	PERSONAS
0101EA016611101090	16 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE UNION JAGUALA.	0087 UNION JAGUALA	1,021,948.29	1,021,948.29	0.00	---	0.00	243.00	MANTENIMIENTO	36.00	PERSONAS
0101EA001611101090	01 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHUTEL.	0023 SAN PEDRO CHUTEL	4,655,542.23	4,655,542.23	0.00	---	0.00	1,107.00	M2	164.00	PERSONAS
0101000026111010900	02 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE INSURGENTE PICOTE	0006 INSURGENTES PICOTE	4,201,342.98	4,201,342.98	0.00	---	0.00	999.00	M2	148.00	PERSONAS
0101EA003611101090	03 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION	0066 SAN FRANCISCO LA UNION	1,589,697.34	1,589,697.34	0.00	---	0.00	378.00	M2	56.00	PERSONAS
0101EA004611101090	04 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL	0021 SANTA ISABEL	1,703,247.15	1,703,247.15	0.00	---	0.00	405.00	M2	60.00	PERSONAS
0101EA005611101090	05 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE CHABECLUMIL	0028 CHABECLUMIL	2,043,896.59	2,043,896.59	0.00	---	0.00	486.00	M2	72.00	PERSONAS
0101EA006611101090	06 EA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS. EN LA LOCALIDAD DE FRACCION VERGEL	0089 FRACCION VERGEL	1,249,047.92	1,249,047.92	0.00	---	0.00	297.00	M2	44.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			23,391,260.91	23,391,260.91	0.00						
Sub Total por Programa			23,391,260.91	23,391,260.91	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			55,384,582.64	55,384,582.64	0.00						

EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

Municipio de : SITALÁ

AFFPOA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

16-may.-24

Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

0107EC034334101090	34 EC: CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION EN SITALA	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,000.00	480,000.00	0.00	---	100.00	1.00	CURSOS	1,738.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			480,000.00	480,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			480,000.00	480,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			480,000.00	480,000.00	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0202000019212010900	01 FA: PAGO DE INTERESES POR EL CREDITO SIMPLE ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. Y EL MUNICIPIO DE SITALA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	782,250.43	782,250.43	0.00	---	63.27	1.00	EXPEDIENTE	15,518.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			782,250.43	782,250.43	0.00						
Sub Total por Programa			782,250.43	782,250.43	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			782,250.43	782,250.43	0.00						
Total General			62,809,822.48	62,809,822.48	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIANO PEREZ JUAREZ

JOSE LUIS MENDEZ GOMEZ

JUANA DEARA GUTIERREZ

ELVIA LORENA CRUZ GOMEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE